



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อ้างอิง หนังสือ ที่ รย ๕๑๐๐๕.๕/๔๗๒๔ ลว. ๒๐ ส.ค. ๖๔

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หม.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ๓ กย. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๖๘๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ขนาด ๓๐ เควีเอ ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒. ข้อมูล

๑.สถานที่ขอขยายเขต ถนนสาย รย.๑๐๐๑๑ สายบ้านสำนักทอง-บ้านหาดใหญ่ จังหวัดระยอง ใช้ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้งชุดโคม LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยว ผู้ใช้ไฟขอขนาดมิเตอร์ เป็นขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟเพ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๒๓ กม

๔.ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟภ.

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

๓.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา

- กฟภ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๓.๒ แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑ ในส่วนของ กฟภ.แยงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ (งบลงทุน)

๔.๑.๑ แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๒,๒๓๐.๐๐ บาท
-------------------	----------	--------------

๔.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๔.๒.๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๔๓,๔๕๕.๑๒ บาท
------------------------------------	----------	----------------

๔.๒.๒ ค่าบริการด้านฮอตไลน์กระแส	เป็นเงิน	๑๙,๙๗๘.๗๔ บาท
---------------------------------	----------	---------------

๔.๒.๓ ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------------	----------	--------------

๔.๒.๕ ค่าตรวจสอบ/...

๔.๒.๔ ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง เป็นเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๒.๕ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๑,๗๙๐.๓๗ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๒๒๔.๒๓ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๐,๒๒๔.๒๓ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน ... -...บาท และงบลงทุน จำนวน ๒,๒๓๐.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดฯ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่าให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.)๑๐๒๘ ลว.๑๕ ก.ย.๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ตรีภ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๓๔/๒๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

นายปัญญา ปิตะโฮตร์

ผจก.กฟส.เพ

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๔