



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.เพ - นายชาญณรงค์ เวชสัมฤทธิ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผ.บ.ต.

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๘๖๙๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายชาญณรงค์ เวชสัมฤทธิ์ หักส ลูกค้า ๑๐๒๒๐๓๘๙๒๕ อยู่บ้านเลขที่ ๘๐/๑๓ ซอยเพ-แกลง-กร้า ๑๑ ม.๓ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.ต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมี รายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอย้ายเขต ๘๐/๑๓ ม.๓ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๒๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ ๑๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๐๐ เมตร
๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.
๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA
๖. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย (กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๗๔,๒๓๖.๘๓ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๔,๒๓๖.๘๓ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ต.ว.ท

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บ.ต.) / ๔๕ / ๖๕๖๗

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗