



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายธีระพล รัตนาลังการ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๔๑๔๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายธีระพล รัตนาลังการ รหัสลูกค้า ๑๐๒๒๖๘๓๐๘๐ บ้านเลขที่ ๑๘ ซ.พาศิขการธนบุรี ๙ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๓๕/๒ ม.๑ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๙๘ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๓๖ เมตร รวมระยะทาง ๕๓๔ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๓๖ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)

- แรงต่ำ เป็นเงิน ๕๒,๓๑๖.๘๑ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๒,๓๑๖.๘๑ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ตริภ

(นายตริภ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๕๙/๒๕๖๗

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัช บุนตติ)

ผจก.กฟส.เพ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗