



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สบส.ศบค.คลจ. ถึง ผจก.ศบค.คลจ.
เลขที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.) วันที่ 20 เม.ย. 2566
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสุดใจ แสนศรี
เรียน ผจก.ศบค.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ 120001293030 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใหม่ บริเวณ บ้านเลขที่ 48/8 ม.6 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.63087 100.917854 เบอร์โทร 06357950,0843619350

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดย ให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดย ใช้งบ I/C

คำขอพิจารณา

2) รายละเอียด

2.1 นางสุดใจ แสนศรี บ้านเลขที่ 48/8 ม.6 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 17 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

สบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสุดใจ แสนศรี เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกแรงต่ำภายนอก ระยะทาง 140 เมตรแรก (01.1)

- พาดสายอคูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร และต่อหม้อ ขนาด 0.25x0.25x3.50 เมตร จำนวน 5.5 ต้น

1.2 แผนกแรงต่ำภายนอก ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (03.1)

- พาดสายอคูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปักเสา คอ. ขนาด 8 เมตร และต่อหม้อ ขนาด 0.25x0.25x3.50 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน C-66-H-BKCSR.0048.01.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ระยะทาง 140 เมตรแรก (100%)	107,833.71	บาท
- ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (50%)	10,005.54	บาท
- กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	117,839.25	บาท

2.2 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ไฟฟ้า C-66-H-BKCSR.0048.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- ระยะทาง 140 เมตรแรก	-	บาท
- ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (50%)	10,005.53	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	700.39	บาท
ผู้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,705.92	บาท

ห้ามแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

๗/๗

(นายวุฒิชัย ยอดเจริญ)

ทส.บส.ศบค.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สปส.)/๒๕๖/๒๕๖๕

(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.

เรียน ผจก.กฟส.คลจ.

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สปส.)/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง ทส.กส.
ดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.