



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ - 8 ส.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายประเทือง พุ่มบุญ

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(อ)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001457797 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 36 ม.4 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.73876665,100.98156823 เบอร์โทร 0809388009

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายประเทือง พุ่มบุญ บ้านเลขที่ 36 ม.4 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พัดเตอร์ 2 อยู่ ห่างจาก สถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 4.6 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายประเทือง พุ่มบุญ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายลุ่มิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 45 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSB.0162.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

34,971.42 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

34,971.42 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรณ์ย์ บัวลังกา)

ผ.บ.ส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ ๒๐๓1 / ๒๖๖4



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

โครงการ C-67-H-802 - งานไฟฟ้า 37 mm. จุฬารัตน บานทองฯ

รหัส : SHC - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

พิกัดโครงการ C-67-H-802SH-0102-01-1 - บานทองฯ หมู่ 7 / ซอย 10 ถนน

เลขที่ 1104 LT-C-E แผนกรังสร้างระบบไฟฟ้าแรงดัน / เลขที่โครงการ 008004767070 / เลขที่ใบแจ้ง 0173714630 / วันที่ออกใบแจ้ง

รายการ	คำอธิบายรายการ	วันที่	รายการ (ชื่อรหัส)	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	วันที่	จำนวน	วันที่
		1-02-026-0302	PERFORMED D/E, AW 95 SQ MM		8.000	EA	96.30	791.40	07.08.2024	0.000
		1-02-032-0012	H-CONNECTOR MAIN AL 50-95 TAP		1.000	EA	35.00	35.00	07.08.2024	0.000
		9-09-001-0035	ทองเหลืองสำหรับเชื่อมสายไฟฟ้า		0.020	KG	156.00	3.12	07.08.2024	0.000
		9-09-001-1007	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 S...		3.000	EA	103.00	309.00	07.08.2024	0.000
								1,141.52		
	1 Concrete Products	1-00-001-0002	POLE 9 M		2.000	EA	2,319.00	4,638.00	07.08.2024	0.000
		1-00-002-0002	STUB 0.25X0.25 M. 4-5 M LONG		2.000	EA	1,690.00	3,380.00	07.08.2024	0.000
								7,998.00		
	3 Insulator & Accessories	1-03-003-0000	INSULATOR, SPOOL, CLASS 53-2 T...		8.000	EA	24.39	194.40	07.08.2024	0.000
		1-03-013-0000	RACK, 2X200 MM. EXT. BACK		4.000	EA	133.00	532.00	07.08.2024	0.000
								726.40		
	3 Insulator & Accessories							730.20	07.08.2024	0.000
	4 Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ MM		21.000	M	35.20	739.20		
								739.20		
	5 Conductor & Accessories	1-02-007-0004	CABLE, AL, 750 V, 95 SQ MM, TIS...		98.000	M	48.20	4,527.60	07.08.2024	0.000
		1-02-018-0001	TAPE, PVC, D.I.D. 0.18X19X10.000 M...		2.000	EA	6.21	12.42	07.08.2024	0.000
		1-02-030-0102	CONN., PG, DOUBLE BOLT, AL 25-95...		2.000	EA	19.70	39.40	07.08.2024	0.000
								4,579.42		
	5 Conductor & Accessories							165.00	07.08.2024	0.000
	6 Protection Eq. & Accessories	1-04-000-0300	S.A. 250-500 V, 2.5-5.0 KA		1.000	EA	165.00	165.00		
								165.00		
	11 Accessories	1-01-011-0201	BOLT, MACHINE M. 16X170 MM		4.000	EA	26.70	106.80	07.08.2024	0.000
		1-01-011-0202	BOLT, MACHINE M. 16X200 MM		4.000	EA	29.16	116.40	07.08.2024	0.000
		1-01-016-0000	BOLT, STUB M. 24X800 MM		6.000	EA	209.00	1,254.00	07.08.2024	0.000
		1-01-018-0100	WASHER, PLAIN, SQUARE, 50X57X4...		6.000	EA	5.41	43.28	07.08.2024	0.000
		1-01-022-0002	GROUND ROD, 60X60X5 MM. 2 M LG...		1.000	EA	533.00	533.00	07.08.2024	0.000
								2,053.48		
	11 Accessories							71.40	07.08.2024	0.000
	12 Other	1-08-004-0001	CONDUIT, PVC, RIGID, 20X2500 MM		3.000	EA	23.80	71.40		
	12 Other							71.40		
**รวม 1104 LT-C-E แผนกรังสร้างระบบไฟฟ้าแรงดัน								17,474.42		

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจ

นายสมชาย บัวสิงห์
นายสมชาย บัวสิงห์

ทพ.บ.ต.

1 ค่าจ้าง

2 ค่าแรง

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์

4 ค่าขนส่ง

5 ค่าเงินดอกเบี้ย

6 ค่าเงินภาษี

รวมเงินรวมทั้งสิ้น

17,474.42

10,266.00

3,086.00

874.00

1,586.00

1,665.00

34,971.42

0.00

