



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) 3128/2564

วันที่ 4 ธ.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001507499 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 45/10 ม.6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.73291828 , 100.90561544 เบอร์โทร 0824932454

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส บ้านเลขที่ 45/10 ม.6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พัดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4.5 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเพชร ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ, 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

4.2 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 85 เมตร

ต้นทุนลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0266.01.1

4.3 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก 224,253.39 บาท

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 35,110.15 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,363.54 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พช.7 รักษาการแทน หม.บส.

อนุมัติตามเสนอ



นายเชาวลิต ไตเจริญ

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คสจ.

ผู้ยื่น : วิศวกรไฟฟ้า ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox	ไฟล์แนบ
ผู้รับ : วิศวกรไฟฟ้า ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ		ดูรายละเอียดแนบ
รายละเอียด : รายละเอียดการยื่นขอ		ฉบับแก้ไขที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
กำลังการผลิต : 1000 กิโลวัตต์ (1000 กิโลวัตต์)		ฉบับแก้ไขที่ : -
ผู้ขาย : บริษัท ก.ส.ท. (ก.ส.ท.)	กำลังผู้ยื่นจำนำ : บริษัท ก.ส.ท. (ก.ส.ท.)	ปริมาณ : 1000
ผู้ขาย : บริษัท ก.ส.ท. (ก.ส.ท.)	C-67-H-8KSCR.0266.01	ราคาส่วน : 1.600
ผู้ขาย : บริษัท ก.ส.ท. (ก.ส.ท.)		เอกสารที่ : PD33-015670266
ผู้ขาย : บริษัท ก.ส.ท. (ก.ส.ท.)		วันที่ : 1 ของจำนวน : 1