



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก.ลสจ.
เลขที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางจันทร์หา ซีพสมุท
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๔๙๗๔ ลว.๒๘ มิ.ย. ๖๐

เรียน ผจก.ลสจ.
ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ เพิ่มขนาดหม้อแปลง นั้น

ผบต. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางจันทร์หา ซีพสมุท บ้านเลขที่ ๓๐/๒๘ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๑/๖ ม.๔ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยขอเพิ่ม
ขนาดหม้อแปลงจากเดิม ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ เป็นระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ และพาดสาย
แรงต่ำเพิ่มเป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟของ
ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๕๐ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ ม. พร้อมเสาตอม่อ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม.จำนวน ๑,๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงรื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ
(คืนคลังสภาพดี) และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ

๒.๓ แผนกแรงต่ำพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๖๐
เมตร เพิ่มวงจร

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	 ๗,๐๐๐ บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	 ๑๐,๙๗๙.๔๙ บาท
๓.๓ แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	 ๑๑๒,๔๕๔.๖๔ บาท
๓.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	 ๒๙,๙๑๖.๕๐ บาท
๓.๕ ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	 - บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	 ๑๖๐,๓๕๐.๖๓ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน		บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน		บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน		บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน		บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



นายเวียง ลาพาน

ตำแหน่ง หน.นต.

..... ๒๘ / มิ.ย. / ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ ลสง.(บต.)/.....๐๖๙...../๒๕๖๐

หน.บต. , หน.กป. , หน.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม

ตำแหน่ง ผจก.ลสง.

..... ๒๘ / มิ.ย. / ๖๐