



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบต.....  
เลขที่.....  
เรื่อง.....ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ลสง. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
อ้างถึง...คำร้องเลขที่.....๑๒๐๑๐๑๖๔๑๒๕๘.....ฉว. ๑๖.พ.ค.๖๐.....

ถึง.....ผจก.ลสง.....  
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐..

เรียน ผจก.ลสง.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ขนาด ๑๐๐. เควี.เอ. นั้น  
.....ผบต.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

**๑) รายละเอียด**

๑.๑ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
แจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณสามแยกบ่อตำรวจ ม.๕ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  
ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ ของสถานีจ่ายไฟขลุง ระยะห่างจากสถานีฯ  
ประมาณ ๒๐. กม.

**๒) วิธีการดำเนินการ**

๒.๑ แผงยกแรงสูงภายนอก รีดอลอน เสาคอร์. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. พร้อมเสาต่อม่อขนาด ๐.๓๖ X ๐.๓๖ X ๔.๕๐ ม. จำนวน ๑.๑ ต้น และนำกลับไปติดตั้งใหม่ห่างจากเดิมประมาณ ๑๐ ม.

๒.๒ แผงยกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปีกเสาคอร์. ขนาด ๑๒ ม. พร้อมเสาต่อม่อขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๔.๕๐ ม. จำนวน ๑.๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒.๓ แผงยกแรงสูงภายใน ปีกเสาคอร์. ขนาด ๑๒ ม. พร้อมเสาต่อม่อขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ X ๔.๕๐ ม. จำนวน ๑.๑ ต้น และพาดสายแรงสูง ขนาด ๕๐.๒ มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๔ แผงกหม้อแปลงภายใน ประกอบด้วยชุดแขวนหม้อแปลง ๓ เฟส. บนเสาจำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งหม้อ  
แปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐.-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์. ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕ แผงกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการจัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์  
ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

**๓) เงินลงทุน**

- ๓.๑ เงินสมทบ
- ๓.๒ แผงยกแรงสูงภายนอก (๕๐%)
- ๓.๓ แผงยกแรงสูงภายใน
- ๓.๔ แผงกหม้อแปลงภายใน
- ๓.๕ ค่าย้ายเสาแรงสูงภายนอก
- ๓.๖ ค่าฮอทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.....บาท  
เป็นเงิน.....๑๐,๒๐๐.๖๘.....บาท  
เป็นเงิน.....๖๘,๙๙๘.๓๙.....บาท  
เป็นเงิน.....๑๗,๓๓๖.๕๘.....บาท  
เป็นเงิน.....๑๒,๐๘๗.๒๕.....บาท  
เป็นเงิน.....๙,๒๓๖.๐๕.....บาท  
รวมค่าขยายเขต.....๒๘๓,๘๘๘.๙๕.....บาท

**๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์**

๔.๑ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน.....๗,๕๐๐.....บาท

๔.๒ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.....บาท

๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมค่าธรรมเนียม.....๑๐,๕๐๐.....บาท

**๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า**

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๕๐,๐๐๐.....บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมนี้ได้แนบ.....คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการ  
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาคำแล้ว

( นายเวียง ลากบัว )

ตำแหน่ง.....ทผ.บต.....

ที่ ก.๒ลสส.(บต.)/๑๖๖/๒๕๖๐

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง.

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



( นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม )

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลสส.....

