



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. นายพงศธร สัจจาธรรม

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก นายพงศธร สัจจาธรรม แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ นายพงศธร สัจจาธรรม บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๒ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ บ้านเลขที่ ๖๕/๔ ม.๑ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ โควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเอง โดยมี นายอาทิตย์ อึ้งชัยวงษ์ สฟก.๔๒๔๐ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ จากสถานีจ่ายไฟขลุง

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอกปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมเสาตอม่อ ขนาด ๐.๓๖ X ๐.๓๖ X ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น แซมไลน์แรงสูง

๒.๒ แผนกแรงสูงภายในติดตั้งอุปกรณ์ชุดต้นต่อสายแยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ช่วง เอ-บี และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ โควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ที่จุด บี

๒.๔ แผนกมิเตอร์ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำประกอบ CT ขนาด ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๓,๐๓๗.๗๗	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๐,๒๕๘.๔๐	บาท
๓.๕ ค่าบริการฮอตไลน์เชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๖,๕๘๗.๐๘	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๗๕,๘๘๓.๒๕	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท
----------------------	----------	-----------	-----

