



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่	.	วันที่	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ต่างๆในระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายปรีชา ขนรกุล บ้านไก่อแบ้ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๒๒๔๑ ลว. ๒๑ ก.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ต่างๆในระบบจำหน่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายปรีชา ขนรกุล
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านไก่อแบ้ ซอยข้างเซเวนไก่อแบ้
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดหม้อแปลง กฟภ. ถึงจุดที่ขอย้ายเสา ประมาณ ๑๕๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๖๐ ม. (จากรี้ออน)
- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๖๐ ม. (จากรี้ออน)
- มิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (จากรี้ออน) จำนวน ๑ ชุด
- มิเตอร์ ๕(๑๕) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๓ เครื่อง (จากรี้ออน),อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน ๓ ชุด

แผนกรี้ออนแรงต่ำ

- รี้ออน เสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง)
- สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๖๐ ม. (นำกลับไปใช้งาน)
- สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๖๐ ม. (นำกลับไปใช้งาน)
- ที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด (ส่งคืนคลัง)
- แร็ค ขนาด ๓x๒๐๐ มม.(๓x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด (ส่งคืนคลัง)
- มิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)
- มิเตอร์ ๕(๑๕) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๓ เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)


เงินลงทุน..... / ๒

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๔,๐๑๘.๐๐	บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๔,๒๙๑.๕๗	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๘,๓๐๙.๕๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑,๙๘๑.๖๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๒๙๑.๒๔	บาท
(สามหมื่นสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายพิติ มีสังข์)

ผ.บ.ต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๙๖๐ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไช)

ผ.จก.กฟส.อ.เกาะช้าง
๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙