



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง – นางวรวรรณ ปัญญาชัยสิทธิ์
บ้านด่านเก่า ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๓๓๑๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นางวรวรรณ ปัญญาชัยสิทธิ์
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านด่านเก่า
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๑๕ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๖๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๑๘๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อมือ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๕ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง

๑๕ เมตร

- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งก๊อปปี้เสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอน เสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น
- สายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม.

(นำกลับไปใช้งาน)

- ที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด(ส่งคืนคลัง)
- แร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด (นำกลับไป

ใช้งาน)

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๐,๖๓๔.๙๗	บาท
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๔๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕๐,๙๗๙.๙๗	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน	๓,๕๖๘.๖๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๔,๕๔๘.๕๗	บาท

(ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทองพล พุทธิปรังค์)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ๐๖๖ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อ๊ะไช)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๕ ม.ค. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง – บริษัท ที ที คอนสตรัคชั่น จำกัด
บ้านไชยเชษฐ์ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๕๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท ที ที คอนสตรัคชั่น จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านไชยเชษฐ์
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๔๕ เมตร ระยะทางขยาย

เขตประมาณ ๖๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๐๕ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๓ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง -

เมตร

- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอน เสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น
- สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๕ ม.(ส่งคืน

คลัง)

- ที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด(ส่งคืนคลัง)
- แร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด (นำกลับไป

ใช้งาน)

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๘,๔๕๕.๘๐	บาท
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๑๓.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๘,๘๖๘.๘๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน		๒,๐๒๐.๘๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๘๘๙.๖๒	บาท

(สามหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทรงพล พุทธิปรางค์)
ทผ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ๐๕๖ ๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะโห)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๕ ม.ค. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง – นายยงยุทธ กิจกังวล
บ้านไชยเชษฐ์ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๙๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายยงยุทธ กิจกังวล
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านไชยเชษฐ์
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๓๐ เมตร ระยะทางขยาย

เขตประมาณ ๑๑๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๔๔๕ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน – ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๗ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลู่รอกแรงต่ำในชายคา จำนวน – ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๑๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง – เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน – ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน – ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๕,๘๔๙.๗๒	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕๕,๘๔๙.๗๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน		๓,๙๐๙.๔๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๙,๗๕๙.๒๐	บาท

(ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทรงพล พุทธิปรางค์)
ผ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.) ๐๒๒ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไย)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง
๑ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐