



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

911082769
๑ 12/3/๙๙

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นางแสงเงิน อ่ำพุด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๙๘๔๒๗ ลว. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางแสงเงิน อ่ำพุด แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางแสงเงิน อ่ำพุด ๓๙ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑ ต.ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๒ ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสายขายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๕ ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ ชุด |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๒๙๑,๘๐๓.๘๗	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๙,๔๘๗.๖๒	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	๑๐,๓๓๑.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	-	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	-	บาท
๖. ค่าขอลา	-	บาท
	๓๑๑,๖๒๒.๔๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๑,๘๑๓.๕๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๓๓,๔๓๖.๐๖	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๓๓,๔๓๖.๐๖ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ .อ.นค.(บค.) ๑๓๕/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘