



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก เลขที่ เรื่อง อ้างถึง ถึง วันที่
นายสำเนา บุญชู
หนังสือ ขอให้ขยายเขตไฟฟ้า ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสำเนา บุญชู
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสำเนา บุญชู (โครงการมาบข่าธารทอง) ถนนสาย ๑๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง - เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๔	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	-	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๖	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๔๔๐,๒๖๓.๐๐ บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

๒๘๐,๖๘๙.๐๐ บาท

๗๒๐,๙๕๒.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๒๐,๙๕๒.๐๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๒๐,๙๕๒.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)


กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ () กรรมการ

นายอุดม เลิศรัตนกุล

ผชน.๙ กฟจ.รย.

ลงชื่อ () กรรมการ

นายสุศักดิ์ กัมหวางษ์

ผ.ค.ล. กฟจ.รย.

ลงชื่อ () กรรมการ

นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.