



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๒๓๕๒ ลว. ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ๕๕๖ ถ.ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ช.๑๑ จุด ๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
- ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
- แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๖๘๑.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑,๖๘๑.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟละเอียดดังนี้		

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๖,๙๙๘.๐๖	บาท
รวมเงิน	๒๖,๙๙๘.๐๖	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๕,๓๙๙.๖๑	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๓๙๙.๖๑	บาท
รวมเงิน	๕๓,๘๔๘.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓,๗๖๙.๓๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๗,๖๑๗.๕๔	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๖๑๗.๕๔ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบลีตสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๐๕/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘