



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๘๗๐๔๘ ลว. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซ.๒ สาย๑๑ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๙ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย โวลต์
- ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
- แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๖๙๕.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑,๖๙๕.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้		

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W&A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๑,๔๕๐.๐๐</u> บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๓๒,๕๐๙.๗๐	บาท
รวมเงิน	๓๒,๕๐๙.๗๐	บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)		
๑. กำไรขั้นต้น	๖,๕๘๑.๙๔	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๖,๕๘๑.๙๔	บาท
รวมเงิน	๖๐,๙๔๒.๑๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔,๒๖๕.๙๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๕,๒๐๘.๐๙	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๕,๒๐๘.๐๙ บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดบาทเก้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บค.กฟส.อ.นคม.)

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.) ๖๔๖/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘