



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางรัชนิดา อุเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๙๒๑๕ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางรัชนิดา อุเจริญ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางรัชนิดา อุเจริญ ๗๔/๑๓ ม.๑ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๑ - ช.๑๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนขายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๗๐,๖๘๗.๓๖ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๗๐,๖๘๗.๓๖ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๙๔๘.๑๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗๕,๖๓๕.๔๘ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๕,๖๓๕.๔๘ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นค.(บค.) ๑๘๙/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙