



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๗/๐๙๔ ลว. ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

นายรัฐเวช ว่องประเสริฐการ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายรัฐเวช ว่องประเสริฐการ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายรัฐเวช ว่องประเสริฐการ ๑๐๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------|-------|-------------------------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๕ ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๗๕ เมตร |
| - รื้อถอนสาย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕๕ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕๕ เมตร |
| - พาดสาย เมนสายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๐ ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | จำนวน | ๕ ชุด |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๗๗,๑๑๕.๒๓ บาท

๒. ร้อยถอนแรงต่ำ

๘,๕๖๑.๐๐ บาท

๓. หักค่าสำรวจออกแบบ

- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๘๐,๕๗๖.๒๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๒,๖๔๐.๓๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๙๓,๒๑๖.๕๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๓,๒๑๖.๕๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นธ.)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.) ๒๒๕/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙