



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๙

นายสุเมธ เหลืองอ่อน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๙๐๔๗๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จาก นายสุเมธ เหลืองอ่อน
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุเมธ เหลืองอ่อน ๒๔๐/๖ ม.๗ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ต้น		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๑๕ เมตร
- พาดสาย	เมนขายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๙,๕๘๐.๗๑	บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	-	บาท

๑๙,๕๘๐.๗๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๓๗๐.๖๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๐,๙๕๑.๓๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๐,๙๕๑.๓๖ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผจก.กฟส.อ.นคม.)

- ๙ พ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๑๓๓/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๙ พ.ย. ๒๕๕๙