



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.
วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐
บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๘๘๖๑
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๐๐๑ ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ กิจการตนเอง ตั้งอยู่ที่ ๕๙/๙ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหา)

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แรงสูงภายใน

๑๑,๖๔๙.๓๗ บาท

รวมเงิน

๑๑,๖๔๙.๓๗ บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายภายใน

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าต่อไฟ

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่าบริการ Hotline

๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท

๕. ค่าสมทบแรงสูง

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๖๗,๔๙๑.๐๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๔๙๔.๘๑ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๔๙๔.๘๑ บาท
รวมเงิน	๘๒,๖๓๕.๑๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๗๘๔.๔๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๘,๔๑๙.๖๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๘,๔๑๙.๖๔ (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟผ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟผ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑ ๘ ต.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๕๐๕/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑ ๘ ต.ค. ๒๕๖๐