



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายอนุรักษ์ เจริญผล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายอนุรักษ์ เจริญผล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗๑๙๐๘๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุรักษ์ เจริญผล ที่อยู่ ๘๔/๓๙ ม.๕ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.นาजू ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า-นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๔	ชุด

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	-----------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช่ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๔.แรงต่ำภายนอก

๖๗,๕๖๕.๖๙ บาท

๖. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ

๑๒,๓๒๔.๗๔ บาท

รวมเงิน

๗๙,๘๙๐.๔๓ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๖๙๗.๔๒ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓,๖๙๗.๔๒ บาท
รวมเงิน	๘๓,๕๘๗.๘๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๘๕๑.๑๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๘๙,๔๓๙.๐๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๙,๔๓๙.๐๐ (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.
- ๖ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๔๓/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรพจน์ สิทธิกรพงษ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
- ๖ มี.ค. ๒๕๖๓