



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

นางสาวจันทนา แสงอรุณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวจันทนา แสงอรุณ คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๙๖๖๘๕๑ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวจันทนา แสงอรุณ ที่อยู่ ๒๔/๑๐ ม.๕ อ.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕-๖ สาย ๑๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ต้น		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑)

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๓	ต้น		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๖๐ เมตร
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒,๘๒๒.๕๐ บาท
๑๒,๘๒๒.๕๐ บาท
๘๙๗.๕๘ บาท
๑๓,๗๒๐.๐๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓,๗๒๐.๐๘ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๒๐/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายภมร พันธุ์สวัสดิ์)
ผอ.ก.กฟส.อ.นคม.
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓