



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง

ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่

๒ ก.ค. ๒๕๖๓

บริษัท อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจา บ. อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๙๓๖๕ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อาณาแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๓๖/๒ ม.๑๑ ต.หนองระรอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด

เควีเอ PEA

ติดตั้งที่

วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์

เฟส บี.

- แอมป์

เฟส ซี. - แอมป์

โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย

* โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๖	ต้น	
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	-	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๑๑๒ เมตร
- ร็อดอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒	ชุด	
- สายต่อลงดิน			จำนวน	-	ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๔	ชุด	

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๖,๓๕๓.๘๘ บาท

๗๖,๓๕๓.๘๘ บาท

๕,๓๔๔.๗๗ บาท

๘๑,๖๙๘.๖๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๑,๖๙๘.๖๕ (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นม.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)๓๐๕/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓