



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓

นางจกมล วิถีสุวรรณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๘๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นางจกมล วิถีสุวรรณ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางจกมล วิถีสุวรรณ ๒๐/๒ ม.๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ต้น		
- พาดสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- พาดสาย	เมนขยายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก
 ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
 ๓. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก
 ๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
 ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-	บาท
-	บาท
-	บาท
๕๓,๒๔๑.๘๖	บาท
-	บาท
๕๓,๒๔๑.๘๖	บาท
๓,๗๒๖.๙๓	บาท
<u>๕๖,๙๖๘.๗๙</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๖,๙๖๘.๗๙ บาท (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
 กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
 (ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๓๙๗/๒๕๖๓
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
 ผจก.กฟส.อ.นคม.
 ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓