



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓

นางสุรางค์ ไยยะผลสุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสุรางค์ ไยยะผลสุข คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๗๙๑๖๘ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสุรางค์ ไยยะผลสุข ที่อยู่ ๖๒/๙ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ่าง SAICO ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย \* โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำ ( กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑ )

- |               |        |      |      |       |       |     |      |                  |
|---------------|--------|------|------|-------|-------|-----|------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด   | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๔     | ต้น |      |                  |
| - พาดสาย      | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๒   | เส้น | ระยะทาง ๑๔๐ เมตร |

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก ( ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑ )

- |                |        |      |      |       |       |     |      |                 |
|----------------|--------|------|------|-------|-------|-----|------|-----------------|
| - ปีกเสา คอร.  | ขนาด   | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๑     | ต้น |      |                 |
| - พาดสาย       | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๔   | เส้น | ระยะทาง ๑๗ เมตร |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ |        |      |      | จำนวน | ๑     | ชุด |      |                 |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒,๓๓๐.๐๓ บาท

๑๒,๓๓๐.๐๓ บาท

๘๖๓.๑๐ บาท

๑๓,๑๙๓.๑๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓,๑๙๓.๑๓ (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสามสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.)

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๓๕๕/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓