



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓

นายสุนทร สีดา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสุนทร สีดา
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๓๗๐๙ แจ้งความประสงค์

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสุนทร สีดา ที่อยู่ ๘๕/๕๕ ม.๑ ต.เขาดิน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๖	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๐๕	เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๘	ชุด			

๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๓๐๕	เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	-----	------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖๙,๖๙๕.๖๓	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	๑๔,๗๘๖.๐๖	บาท
๕. ค่าสมทบก่อสร้าง	-	บาท
๖. ค่าบริการ Hotlind	-	บาท
๗. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
รวมเงิน	๑๘๔,๔๘๑.๖๙	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๔๓๕.๘๒	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๔๓๕.๘๒	บาท
รวมเงิน	๑๘๘,๙๑๗.๕๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๓,๒๒๔.๒๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๐๒,๑๔๑.๗๔</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๐๒,๑๔๑.๗๔ (สองแสนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๙๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายภมร พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓