



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕ ต.ก.ย. ๒๕๖๓

นายวิทย์ วงษ์ไทยผดุง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายวิทย์ วงษ์ไทยผดุง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๘๗๒๕ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิทย์ วงษ์ไทยผดุง ที่อยู่ ๕๐/๑ ม.๒ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๕ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- ร้อยกรองสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๑๒๐	เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑)

- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๒	เมตร
----------	--------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----	------

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐ % ๐๓.๑)

- ร้อยกรองเสา คอร.		ขนาด	๘	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- ปักเสา คอร.		ขนาด	๘	เมตร	จำนวน	๑๑	ต้น			
- ร้อยกรองสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๓๐	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒๕๕	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๓๐	เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๒	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๓.๑)

๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๙,๒๔๕.๖๕ บาท

๗๓,๖๘๙.๓๘ บาท

๑๘๑.๕๐ บาท

๑๑๓,๑๑๖.๕๓ บาท

๗,๙๑๘.๑๖ บาท

๑๒๑,๐๓๔.๖๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๑,๐๓๔.๖๙ (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๕ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๓๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล หันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๕ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓