



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓

นายอนุชิต เมฆคง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก นายอนุชิต เมฆคง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๑๐๔๖๐๘ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุชิต เมฆคง ที่อยู่ ๘๘/๕๐ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๑ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส. ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐	เมตร	จำนวน	๔	ต้น		
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๓๕ เมตร
- เทโค				จำนวน	๒	ชุด		
- ล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด		

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๑๖๕ เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----------

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๘๘,๓๒๒.๖๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๑๔๙,๙๘๗.๑๕	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๑๐,๓๑๔.๖๙	บาท
๔. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๔,๒๑๕.๐๐	บาท
๕. ค่าก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ	๑๑,๙๖๕.๙๘	บาท
๖. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๗. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
รวมเงิน	๓๘๗,๙๔๑.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๗,๑๕๕.๘๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๑๕,๐๙๗.๐๕</u>	<u>บาท</u>

ผู้ให้เพลงทุนเป็นเงิน ๔๑๕,๐๙๗.๐๕ (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ให้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นต.)

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๒๕๖๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๓