



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

นายสมพร นิลโสม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายสมพร นิลโสม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๘๙๔๘๗ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมพร นิลโสม ที่อยู่ ๖๐/๒๓ ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามเทคนิค ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๓๕ เมตร
- พาดสายขายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยัดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๑ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๐,๔๓๓.๗๘	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๒๐,๔๓๓.๗๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๔๓๐.๓๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๑,๘๖๔.๑๔</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๘๖๔.๑๔ (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๖๐๐/๕๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือ)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓