



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

นายอรัน คำแสง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายอรัน คำแสง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๘๗๖๙ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอรัน คำแสง ที่อยู่ ๑๗๒/๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๒ เหนือ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า

อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๓๘ เมตร
- เทโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด	
- ล้อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๖๐,๒๒๘.๐๒ บาท

รวมเงิน

๖๐,๒๒๘.๐๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๐,๒๒๘.๐๒ บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๖๐,๒๒๘.๐๒ (หกหมื่นสองร้อยยี่สิบแปดบาทสองสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๖๐๘/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายป้อมทิต แก้วอากรณ์เหลืออง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓