



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท พีเค แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก

บริษัท พีเค แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด

แจ้งความประสงค์

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พีเค แพลนท์ เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ ๕๕๕๐/๒๐ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในที่ อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ้างวัดซากผักกูด ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๐๒.๑)

- ปักเสา คอ.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๘	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๘๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๐๘	เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๐๘	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- เทโคน				จำนวน	๓	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

๑๕๓,๗๖๑.๘๑ บาท

๒. ร้อยถอนแรงต่ำ

๑,๗๒๒.๐๐ บาท

รวมเงิน

๑๕๕,๔๘๓.๘๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๐,๘๘๓.๘๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖๖,๓๖๗.๖๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๖,๓๖๗.๖๘ (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บด.กฟส.อนค.)

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๒๕๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อนค.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓