



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕

น.ส.ณพิชญา ฤทธอมวงค์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก น.ส.ณพิชญา ฤทธอมวงค์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๒๗๓๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.ณพิชญา ฤทธอมวงค์ ที่อยู่ ๒๐๐ ม.๗ ต.บ้านนา อ.แก่งจระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เหนือ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่ -
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๔๔ เมตร
- พาดสาย เมาชขายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๔ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๔๗,๕๔๔.๗๘ บาท

๓. ค่าสมทบ

- บาท

๔. ไฟสาธารณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๔๗,๕๔๔.๗๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๓๒๘.๑๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๐,๘๗๒.๙๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๐,๘๗๒.๙๑ (ห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นม.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๐๒๓/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕