



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางสาวสุกัญญา โกพล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวสุกัญญา โกพล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๑๒๓๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวสุกัญญา โกพล ที่อยู่ ๓๘/๖๒๐๓ ม.๑๓ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เหนือ ม.๑ ต.พนาภิรมย์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๓ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๔๒ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	- ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	- ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๓ ชุด		

ค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าเครื่องแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๘,๕๗๙.๙๕ บาท

๓. ค่าสมทบ

- บาท

๔. ไฟสาธารณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๓๘,๕๗๙.๙๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๗๐๐.๖๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๑,๒๘๐.๕๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๑,๒๘๐.๕๕ (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นต.

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๐๒๓/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔