



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ ๒๓๔/๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ กิจการส่วนตัว ตั้งอยู่ที่ นิคมปิ่นทอง ถ.๓๑๙๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา	ขนาด	๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น	
- ปักเสา	ขนาด	๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น	
- รื้อสายนำกลับมาใช้ใหม่	ขนาด	๑๘๕ ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสาย	ขนาด	๑๘๕ ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง ๘๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	๓,๗๐๕.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๓๘,๐๔๓.๒๒ บาท
๓. ค่าบริการ Hot Line	๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท
	๗๑,๗๓๙.๒๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๐๒๑.๗๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๖,๗๖๐.๙๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๖,๗๖๐.๙๗ (เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๐๓๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาราณ์โหล่ง)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นพ.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔