



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๔๔๑๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๑๔๐ ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งอยู่ที่ จุดที่ ๔ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (๐๒.๒)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๒๒,๑๘๗.๑๕	บาท
๒. ค่า Hotline	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๓. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบ	๗๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนแรงสูง	๑,๔๖๕.๐๐	บาท
๖. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๑๐,๓๔๖.๖๓	บาท
รวมเงิน	๑๕๕,๘๓๔.๕๓	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๔,๔๓๗.๔๓	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๔,๔๓๗.๔๓	บาท

๑๘๐,๒๗๑.๙๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๒,๖๑๙.๐๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๙๒,๘๙๑.๐๐ บาท

ผู้ใช้ฟูลงทุนเป็นเงิน ๑๙๒,๘๙๑.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ทพ.บต.กฟส.อ.นพ.

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๐๙๒/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นพ.