



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อนค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔

นายไพรพัฒน์ สิริวัฒน์

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำร้องจาก นายไพรพัฒน์ สิริวัฒน์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๖๒๖๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายไพรพัฒน์ สิริวัฒน์ ที่อยู่ ๓๓๒/๖ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ สาย ๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๒๒๔ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๓ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๐,๕๖๐.๗๓	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๕๐,๕๖๐.๗๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๕๓๙.๒๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๔,๐๙๙.๙๘</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๔,๐๙๙.๙๘ (ห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๕๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๖๔๖/๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๕๘ มี.ค. ๒๕๖๔