



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๙๑๗๐ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ทางหลวงหมายเลข ๓๖ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ จุดที่ ๘ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี.๕ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๒๑,๑๐๖.๑๕	บาท
๒. ค่า Hotline	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๓. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่ารถถอนแรงสูง	๑,๖๗๕.๐๐	บาท
๕. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๑๐,๓๔๖.๖๓	บาท
รวม	๑๕๓,๙๖๖.๕๐	บาท

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ขอใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๔,๒๒๑.๒๓	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๔,๒๒๑.๒๓	บาท
รวมเงิน	๑๗๘,๔๘๗.๗๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๒,๔๙๓.๙๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๙๐,๙๘๑.๖๙	บาท

ผู้ใช้ฟองทุนเป็นเงิน ๑๙๐,๙๗๘.๖๙ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๒๕๗/๒๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นพ.

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔