



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางสาวธัญพร บุรา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวธัญพร บุรา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๗๑๙๕ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวธัญพร บุรา ที่อยู่ ๑๘๕ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ ใต้ สาย ๑๓ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๒๘ เมตร
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยัดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๒,๑๙๘.๙๑	บาท
รวมเงิน	๓๒,๑๙๘.๙๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๒๕๓.๙๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๔,๔๕๒.๘๓</u>	บาท

รพท. ลงทุนเป็นเงิน ๓๔,๔๕๒.๘๓ (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)๓๙/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕