



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔

นายประชา สุขสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายประชา สุขสวัสดิ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๗๗๑๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประชา สุขสวัสดิ์ ๑๗/๑๔ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖-๗ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควี. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑๐ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๐๕ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด	
- เทโค			จำนวน	๒ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ-มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

- ๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก
๒ ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก

๖๒,๒๑๙.๐๘ บาท

๑๘๘,๖๒๒.๕๕ บาท

๒๕๐,๘๔๑.๕๓ บาท

๑๗,๕๕๘.๙๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๖๘,๔๐๐.๔๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๖๘,๔๐๐.๔๔ (สองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทสี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นม.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๓๐๖/๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลื่อง)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔