



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔

นายสถาพร สิทธิประเสริฐ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายสถาพร สิทธิประเสริฐ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๔๘๑๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสถาพร สิทธิประเสริฐ ที่อยู่ ๕๖๒/๑ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๕๖๒/๑ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐๕ เมตร

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๒,๒๒๖.๒๑	บาท
รวมเงิน	๔๒,๒๒๖.๒๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๒,๒๒๖.๒๑	บาท

กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน

๔๒,๒๒๖.๒๑

(สี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟผ.อ.นต.

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๒๐๑/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป