



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

นายมนัส พินศิริ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องจาก นายมนัส พินศิริ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๑๖๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายมนัส พินศิริ ที่อยู่ ๕๘๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เควีเอ PEA	-	ติดตั้งที่
	วัดโหลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส ซี.
		เฟส บี.	-	แอมป์	
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โวลต์	โวลต์ปลายสาย	-	โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ร้อยถอนเสา คอร.	ขนาด	๘ เมตร	จำนวน	๒ ต้น	
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น	
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๕๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๔๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รีดออนแรงต่ำภายนอก	๑,๑๗๘.๕๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๖,๒๙๘.๗๖	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๔๗,๔๗๗.๒๖	บาท
	๗๓,๓๒๓.๔๑	บาท
	<u>๕๐,๘๐๐.๖๗</u>	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้งบลงทุนเป็นเงิน ๕๐,๘๐๐.๖๗ (ห้าหมื่นแปดร้อยบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.ก.ฟ.ส.อ.น.ต.

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ต.(บ.ต.) ๒๖๓/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผ.ก.ก.ฟ.ส.อ.น.ต.

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔