



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

แขวงทางหลวงชนบทระยอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๙๓๕๙๖ แขวงทางหลวงชนบทระยอง แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ แขวงทางหลวงชนบทระยอง ๗/๑ ม.๓ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ ทางลัดคูโมงค์ จุด ๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๒๖,๑๒๗.๖๓	บาท
๒. ค่า Hotline	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๓. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐	บาท
๕. ก่อสร้างแรงสูง	๙,๓๘๗.๕๖	บาท
	<u>๑๔๗,๙๖๓.๓๘</u>	บาท

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๕,๒๒๕.๕๓	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๒๕,๒๒๕.๕๓</u>	บาท
รวมเงิน	๑๘๒,๕๗๖.๓๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๒,๗๘๐.๓๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๙๕,๓๕๖.๗๒</u>	บาท

กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นต.

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๒๙๕/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลืออง)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔