



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บ.ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๘๑๓๗ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่อยู่ ๓๑๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ RYG๐๗๔๙ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-------|--------|----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - สายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ ชุด | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รั้วหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๔๗,๗๗๓.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔,๘๑๑.๙๔	บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๖๖,๒๔๑.๙๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๖๓๖.๙๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗๐,๘๗๘.๘๘</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๐,๘๗๘.๘๘ (เจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๒๔๔/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นค.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔