



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๕

น.ส.กัลลดา รักตระกูลธรรม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก น.ส.กัลลดา รักตระกูลธรรม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๗๘๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.กัลลดา รักตระกูลธรรม ที่อยู่ ๒๖/๘ ถ.ริมน้ำ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ - โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                             |                |        |           |       |        |         |         |  |  |
|-----------------------------|----------------|--------|-----------|-------|--------|---------|---------|--|--|
| - ปักเสา                    | ขนาด           | ๙ เมตร | จำนวน     | ๓ ต้น |        |         |         |  |  |
| - รื้อสาย                   | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |  |
| - พาดสาย                    | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๓๒ เมตร |  |  |
| - พาดเมนชายคา               | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ    |                |        |           | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน     |                |        |           | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |        |           | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - เทโคนเสา                  |                |        |           | จำนวน | ๒ ชุด  |         |         |  |  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๔,๕๒๕.๒๘ บาท

- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๔๑๖.๗๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๖,๙๔๒.๐๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๓๖,๙๔๒.๐๕

(สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๖๙๔/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนชะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นค.