



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางจวงจันทร์ คงพินิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางจวงจันทร์ คงพินิจ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๕๘๙๐ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางจวงจันทร์ คงพินิจ ที่อยู่ ๑๙ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ใต้ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                             |                |               |       |        |         |         |  |  |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------|--------|---------|---------|--|--|
| - ปักเสา                    | ขนาด           | ๙ เมตร        | จำนวน | ๓ ต้น  |         |         |  |  |
| - รื้อสาย                   | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |  |
| - พาดสาย                    | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๘๗ เมตร |  |  |
| - พาดเมนชายคา               | แรงต่ำ         | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ    |                |               | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน     |                |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |               | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |  |
| - เทโคนเสา                  |                |               | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๗,๔๑๗.๙๕ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๓๗,๔๑๗.๙๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๖๑๙.๒๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๐,๐๓๗.๒๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๔๐,๐๓๗.๒๑

(สี่หมื่นสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๑/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕