



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นายสมพร สุนทรเวชพงษ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสมพร สุนทรเวชพงษ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๑๔๘๖ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมพร สุนทรเวชพงษ์ ที่อยู่ ๑/๑ ถ.สุนทรภู่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๔ เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
โหลดที่หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ต้น			
- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๕	ต้น			
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๖๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๖๐ เมตร
- พาดเมนสายเคา	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐	ตร.มม.		จำนวน	๐	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๖	ชุด			

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๗๖,๑๑๒.๘๕ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๕,๐๔๐.๐๐ บาท

๘๑,๑๕๒.๘๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๖๘๐.๗๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๖,๘๓๓.๕๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๖,๘๓๓.๕๕ (แปดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นธ.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๐๓๔/๕๔๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต. ราชการแทน ผจก กฟส.อ.นธ.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕