



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นางเจริญ รูปหอม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นางเจริญ รูปหอม คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๑๕๑๓๑๔ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางเจริญ รูปหอม ที่ ๔๖/๖๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|---|------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง ๓๐๙ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | | จำนวน | ๐ | ชุด | |

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | | | | | |
|----------|------|----|-------|-------|---|------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๒๕ | ตร.มม | จำนวน | ๑ | เส้น | ระยะทาง ๓๐๙ เมตร |
|----------|------|----|-------|-------|---|------|------------------|

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑.แรงต่ำภายนอก	๓๙,๘๑๑.๓๖	บาท
๒.ก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๙,๗๒๘.๘๕	บาท
	๕๙,๕๔๐.๒๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๑๖๗.๘๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๓,๗๐๘.๐๒</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๓,๗๐๘.๐๒ (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดบาทสองสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อนค.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อนค.(บต.) ๐๓๗/๕๔๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.บต. รักษาการแทน ผจก กฟส.อนค.

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๕