



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นายจีรศักดิ์ โพธินาค

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นายจีรศักดิ์ โพธินาค คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๑๗๕๔๗๘ แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจีรศักดิ์ โพธินาค ที่อยู่ ๘๔/๑๗ ม.๒ ต.มะขามคุ่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๔ สาย๑๑ ม.๒ ต.มะขามคุ่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มากข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 ให้คิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกตໍาภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๕.๐๐	เมตร	จำนวน	๕	ตัน		
- ร้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๑๕ เมตร
- เทโคนเสา					จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำ	๔๘,๕๗๓.๕๘	บาท
๒. ร้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	๔๘,๕๗๓.๕๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๘,๕๗๓.๕๘</u>	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๔๘,๕๗๓.๕๙ (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

พพ.บด.กฟส.อ.นธ.

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บด.) 

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลิง วัฒนธรรมคล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔