



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

นางสาวบังอร แสงสุรีย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวบังอร แสงสุรีย์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๒๙๗๖ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวบังอร แสงสุรีย์ ที่อยู่ ๑๑๑/๒๘๑ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ. ทองอยู่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๓ ต้น					
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๕๕ เมตร		
- พาดเมนสายคา	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐ ชุด				
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด				
- เทคอนกรีต				จำนวน	๒ ชุด				

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๗,๐๗๑.๐๑	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ		บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๓๗,๐๗๑.๐๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๕๙๔.๙๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙,๖๖๕.๙๘	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙,๖๖๕.๙๘ (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นฉ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.)๑๐๘/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ทพ.บต. รักษาการแทน ผอ.กฟส.อ.นฉ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕