



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

นางสมศรี จันทรโชติ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสมศรี จันทรโชติ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๑๒๓๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสมศรี จันทรโชติ ที่อยู่ ๘๙/๑๗ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ สาย ๑๕ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๐ ต้น	
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดเมนสายเคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๖๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด	
- เทคอนกรีต			จำนวน	๐ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๘,๕๒๑.๘๗ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓๓,๒๒๐.๕๖ บาท

๔๑,๗๔๒.๔๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๙๒๑.๙๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๔,๖๖๔.๘๐ บาท

ผู้ใช้งบลงทุนเป็นเงิน ๔๔,๖๖๔.๘๐ (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บค.) ๐๕๒/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเตลิง วัฒนะมงคล)

ผ.จก.กฟส.อ.นธ.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕