



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

บริษัท กัณ สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท กัณ สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คำร้องเลข ๑๒๐๐๐๑๑๖๔๔๙๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท กัณ สิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๙/๙๙ ซ.โรงน้ำแข็ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ เหนือ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๓ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๒๘๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด	
- เทโคน			จำนวน	๕ ชุด	

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง ๒๘๐ เมตร
----------	------	----------	-------	--------	------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่ารถถอนแผนกหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๑๕๕,๔๕๘.๐๐	บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๘๙,๘๔๐.๖๓	บาท
๔ ค่าสมทบ	๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท
๕ ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๒๓,๗๒๓.๖๕	บาท
๖. หักค่าสำรวจและออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	๓๗๙,๖๗๙.๒๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๖,๕๗๗.๕๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๐๖,๒๕๖.๘๓</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๐๖,๒๕๖.๘๓ (สี่แสนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นฉ.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๐๗๔/๕๒๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเฉลิม วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕